

TABLA DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

En el 2016 se hizo el poa correspondiente con una serie de planes de trabajo los cuales dan como resultado la siguiente tabla.

OBRA	DESCRIPCION	META
calle cuahutemoc	rehabilitacion de tuberia de asbesto a pvc	cumplida
calle av. De los maestros	rehabilitacion de tuberia de asbesto a pvc	cumplida
calle vallarta	rehabilitacion de tuberia de asbesto a pvc	95%
calle 20 de noviembre colotitlan	rehabilitacion de tuberia de asbesto a pvc	cumplida
calle avila camacho juanacatlan	rehabilitacion de tuberia de asbesto a pvc	80%
calle mariano otero	rehabilitacion de tuberia de asbesto a pvc	80%

Del total de las obras planteadas en el plan del trabajo del año 2016 se cumplio con un %

ATENTAMENTE

Tenamaxtlan, Jal 15 de enero 2019



2019, Año de la Igualdad de Genero en Jalisco

Efrain PF

Efrain Perez Flores

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN, JAL. Encargado del departamento de agua potable y alcantarillado.